



**ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Kielce, dnia 28 listopada 2024

Znak: BiZK.II.431.6.2024

**Pan
Piotr Wilczak
Wójt Gminy Mniów**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Badanie prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2023 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 pod nazwą: „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”, na podstawie Porozumienia nr 53/2023 zawartego dnia 22 czerwca 2023 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: Od 22 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zespół kontrolerów: Ewa Mazurek – kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - upoważnienie do kontroli nr 846/2024 z dnia 30 października 2024 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego
Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – upoważnienie do kontroli nr 845/2024 z dnia 30 października 2024 r – członek zespołu kontrolnego.

**Termin
przeprowadzenia
kontroli:** 31 października 2024 r.

**Podstawa prawna do
przeprowadzenia** Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 51 ust.

kontroli:

2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 5/2024.

Ocena stanu
faktycznego
wynikająca z ustaleń
kontroli:

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wykorzystanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniejszemu Władysławowi Stasiakowi na lata 2022 – 2024” pn. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”.

Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli dokonanych w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu realizowanego zadania.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 172 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszemu Władysławowi Stasiakowi na lata 2022-2024", w dniu 24 lutego 2023 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów konkursowych. W budżecie Państwa na rok 2023 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000,00 zł.

Zgodnie z pozytywną rekomendacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wójt Gminy Mniów przyjął do wykonania w roku 2023 zadanie pn. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów” realizowane w ramach programu Razem Bezpieczniejszemu Władysławowi Stasiakowi. W dniu 22 czerwca 2023 r. podpisano porozumienie nr 53/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Mniów w sprawie powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji w 2023 r. Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszemu Władysławowi Stasiakowi na lata 2022-2024². Przedmiotem

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j., zwana dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej

² Zwane dalej: porozumieniem.

porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu pn. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”.

Projekt miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez zakup i montaż 15 kamer monitoringu wizyjnego i jednego rejestratora. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację działań profilaktycznych w szkołach oraz analizę potrzeb społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety oceniającej bezpieczeństwo na terenie Mniowa.

Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł. Środki w wysokości 90 000,00 zł zabezpieczono w budżecie Wojewody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, § 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pozostała kwota w wysokości 10 000,00 zł, stanowiła zabezpieczony wkład własny Gminy Mniów. Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na rachunek Urzędu Gminy w Mniowie w dniu 12.07.2023 r.

Uchwałą nr 415/LXI/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 03.07.2023r. w sprawie *dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2023 rok* w rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł³ oraz zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości 10 000,00 zł.

Gmina Mniów po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z jedną firmą, co wynikało z konieczności realizacji zamówienia o specjalnym charakterze, wyłoniła wykonawcę zamówienia publicznego. Z wybranym wykonawcą Gmina w dniu 14 listopada 2023 r. podpisała Umowę Usługi Nr GKPIB.7011.3.2023.KO na „Budowę instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”. Termin realizacji inwestycji w podpisanej umowie wskazany został na dzień 22.12.2023 r. Gmina Mniów w dniu 21 listopada 2023 r. dokonała częściowego odbioru zrealizowanych prac, którego przedmiotem były dostarczone urządzenia o wartości łącznej 70 000,00 zł. Końcowego odbioru prac dokonano w dniu 22 grudnia 2023 r. i stwierdzono, że odbierany sprzęt został wykonany zgodnie z umową oraz że odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku. Komisja podpisująca protokół odbioru końcowego uznała roboty za zakończone i odebrane bez uwag.

Za zrealizowane zadanie dokonano płatności dwoma przelewami bankowymi:

1. faktura VAT 11/11/2023 z dnia 21-11-2023 r. opłacona przelewem w dniu 23.11.2023 r. - kwota 70 000,00 zł
2. faktura VAT 10/12/2023 z dnia 22-12-2023 r. opłacona przelewem w dniu 27.12.2023 - kwota 30 000,00 zł.

³ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 415/LXI/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 03.07.2023 roku.

łącznie za całość zrealizowanego zadania zapłacono kwotę 100 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych we wniosku niefinansowych działań profilaktycznych, Gmina Mniów zapewniła przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie spotkania z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na temat podstawowych zasad w ruchu drogowym. Dodatkowo przeprowadziła badanie ankietowe wśród mieszkańców Mniowa za pośrednictwem ankiety elektronicznej dostępnej na stronie Urzędu Gminy w Mniowie.

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia otrzymanej dotacji i realizacji treści Porozumienia, Gmina Mniów przekazała za pośrednictwem ePUAP do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2024 r. Następnie za pismem znak: GKPIB.042.19.2023.AAP z dnia 22 stycznia 2024 r. przekazała korektę sprawozdania z wykonania zadania wraz z potwierdzeniem zwrotu części dotacji w wysokości 2 250,00 zł.

Ustalenia kontroli:

Celem realizacji zaplanowanych w projekcie pn. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów” działań, Gmina Mniów przeprowadziła postępowanie na podstawie § 8 pkt. 1 lit. b) *regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 zł netto* przyjętego Zarządzeniem nr 3 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 stycznia 2021 r. i wyłoniła wykonawcę sporządzając na tę okoliczność „Notatkę służbową z dnia 6 listopada 2023 r. z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł dla zamówienia na „Budowę instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”. W uzasadnieniu wyboru wykonawcy wpisano wyłonienie wykonawcy po negocjacjach z jedną firmą, co wynikało z konieczności realizacji zamówienia o specjalnym charakterze.

Zgodnie z zapisem § 8 pkt. 3 ww. regulaminu udzielania zamówień publicznych, sporządzona notatka winna uzyskać akceptację kierownika właściwej komórki organizacyjnej. Na przedłożonym do kontroli dokumencie nie widnieje akceptacja kierownika komórki organizacyjnej.

Z wybranym wykonawcą Gmina Mniów podpisała umowę usługi nr GKPIB.7011.3.2023.KO na „Budowę instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów”. W treści umowy, jako podstawę wyłonienia wykonawcy, przywołano § 8 ust. 1 lit. j ww. regulaminu udzielania zamówień publicznych, tj. „*zamówień mających za przedmiot dostawę wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawę gazu z sieci gazowej, dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej, zastrzeżonych usług pocztowych oraz usług przesyłowych energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych*”. Powyższe nie było zgodne z podstawą wskazaną w notatce z wyboru wykonawcy. Na tę okoliczność odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania pracownik złożył

stosowne wyjaśnienie, wskazując iż błąd wynikał z omyłki pisarskiej.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji I etap realizacji zadania obejmował dokonanie zakupu kamer, rejestratora oraz dodatkowego osprzętu i miał zakończyć się do dnia 21 listopada 2023 r. II etap obejmował montaż, wdrożenie i serwis systemu monitoringu i zaplanowany był do dnia 22 grudnia 2023 r. W dniu 21 listopada 2023 r. Gmina Mniów dokonała częściowego odbioru zrealizowanych prac, sporządzając na tą okoliczność protokół odbioru częściowego. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 grudnia 2023 r. i został potwierdzony w przygotowanym protokole odbioru końcowego.

Po dokonaniu analizy porównawczej danych z protokołów odbioru oraz danych z oferty wykonawcy dołączonej do umowy usługi nr GKPiB.7011.3.2023.KO, stwierdzono rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego asortymentu, wchodzącego w skład budowanego systemu. Na tę okoliczność odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania pracownik złożył stosowne wyjaśnienie, wskazując iż cyt. *"Różnice natomiast powstały jedynie w osprzęcie dodatkowym systemu. Ilość kamer, oraz wielkość rejestratora pozostała niezmienna. Również kształt systemu, czyli monitorowane lokalizacje pozostały bez zmian. Dzięki zastosowaniu ww. rozwiązań nie zmienił się koszt realizacji inwestycji. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż nie zmienił się termin realizacji oraz wynagrodzenie wykonawcy a jedynie zastosowany osprzęt dodatkowy w celu zrealizowania systemu monitoringu, Zamawiający oraz Wykonawca uznali, że nie doszło do zmiany umowy wymagającej Zawarcia aneksu do umowy"*.

Powyższe różnice dotyczyły zmniejszenia ilości użytego sprzętu - przewodów UTP kat. 5E zewnętrznych (1 szt. zamiast 3 szt.), cyfrowych systemów transmisyjnych do kamer IP 3XPOE (8 szt. zamiast 10 szt.) oraz zwiększenia ilości użytych akumulatorów bezobsługowych (z 10 szt. do 12 szt.), a także wykonania projektu systemu CCTV/pomiarów zasięgów. Powyższe miało również przełożenie na zmianę wartości poszczególnych elementów systemu monitoringu wizyjnego. Sposób wyliczenia i przyporządkowania poszczególnych elementów systemu do zaplanowanych we wniosku działań, objęty jest dodatkowym wyjaśnieniem pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania, uzupełnionym o przygotowaną na tą okoliczność tabelą pomocniczą pn. „Podział kosztów elementów systemu monitoringu wizyjnego i przyporządkowanie ich do poszczególnych działań projektowych”. Gmina Mniów, pomimo wprowadzonych do zadania zmian ilościowych, a co za tym idzie również zmian kosztów jednostkowych poszczególnych elementów systemu monitoringu wizyjnego, nie aneksowała z wykonawcą umowy usługi nr GKPiB.7011.3.2023.KO, co ujęto w części „Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia” punkt I.

Gmina Mniów na realizację zadania wydatkowała łączną kwotę w wysokości 100 000,00 zł, co potwierdzają zapisy na kontach analitycznych, w tym:

- z przyznanej dotacji – kwotę 87 750,00 zł;

- z wkładu własnego – kwotę 12 250,00 zł;

oraz dokonała zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 250,00 zł.

Na podstawie analizy przedłożonego sprawozdania końcowego oraz jego korekty stwierdzono, iż zwrot części dotacji wynika z niezastosowania się do zapisów § 7 ust. 2 porozumienia, cyt. *„Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji Zadania nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów projektu, to uznaje się go za zgodny wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10 %”*.

Gmina Mniów, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wojewodą Świętokrzyskim, samodzielnie dokonała przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w ramach przekazanej dotacji pomiędzy zaplanowanymi działaniami, co spowodowało niezgodność planowanych wydatków przed i po realizacji jednego z działań, tj. *„Montaż, wdrożenie i serwis systemu monitoringu”* (wynika z porównania kosztów zaplanowanych we wniosku z faktycznie poniesionymi wydatkami). Powyższa niezgodność została skorygowana złożoną korektą sprawozdania końcowego.

Sprawozdanie końcowe zostało przedłożone w dniu 15.01.2024 r., co było zgodne z § 7 ust. 1 Porozumienia. Korekta sprawozdania została złożona w dniu 24.01.2024 r.

Poniesione wydatki zostały potwierdzone poprzez przedstawienie oryginałów faktur za zakup asortymentu zgodnego ze zrealizowanym zadaniem. Dowody finansowo-księgowe ujęte zostały w prowadzonej w Gminie Mniów ewidencji księgowej i uregulowane były w pełnej wysokości. Objęte kontrolą dowody księgowe były sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione, a ponadto zawierały wszystkie elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za wyjątkiem uchybień opisanych w części „Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia” punkt II.

Otrzymane w ramach projektu środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z wnioskiem, na zakup 15 sztuk kamer i rejestratora wraz z niezbędnym osprzętem. W ramach projektu zrealizowano usługę montażu i wdrożenia systemu oraz zapewniono jego serwis. Punkty kamerowe zostały umieszczone we wskazanych pierwotnie lokalizacjach, tj. na budynkach Urzędu Gminy Mniów – 3 szt., Gminnym Ośrodku Zdrowia – 3 szt., starym posterunku Policji – 3 szt., Szkoły Podstawowej w Mniowie – 2 szt., starej szkoły w Mniowie – 1 szt. oraz Gminnej Biblioteki – 3 szt. Rejestrator wraz z osprzętem znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu w Urzędzie Gminy Mniów. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowość działania systemu – obraz z zamontowanych kamer był na bieżąco przekazywany do rejestratora. Zespół kontrolny

dokonał również oględzin budynków, na których zostały zamontowane kamery. Na tę okoliczność sporządzono protokół oględzin, który wraz z dokumentacją fotograficzną został załączony do akt kontroli.

Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Mniów z dnia 05.02.2024 r. wprowadzono „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego terenu wokół obiektów należących do Gminy Mniów”, w którym uwzględniono m.in. zasady dostępu do rejestrowanych danych i ich zabezpieczania.

Zakupiony i zainstalowany w ramach projektu system monitoringu wizyjnego został wprowadzony na stan środków trwałych Urzędu Gminy w Mniowie pod numerem inwentarzowym 622/023/2. Potwierdza to dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 8/2023/KO z dnia 29-12-2023 r. oraz „Karta środka trwałego”. Do wprowadzonego na stan środka trwałego prawidłowo przypisano oznaczenia z klasyfikacji środków trwałych:

- grupa 6 – urządzenia techniczne,
- podgrupa 62 – urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne,
- podgrupa 622 - urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu,

za wyjątkiem uchybień opisanych w części „Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia” punkt III.

Gmina Mniów, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku, zamieściła na stronie internetowej Urzędu Gminy informację o uzyskaniu dofinansowania i zakończeniu realizacji projektu. Informację o dofinansowaniu zamieściła również na swoich mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Podjęte działania informacyjne nie wypełniły zobowiązania ujętego w § 6 ust. 1 porozumienia, co ujęto w części „Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia” punkt IV.

**Stwierdzone
nieprawidłowości
i uchybienia**

1. Brak aneksu do umowy z wykonawcą

Gmina Mniów, pomimo wprowadzonych do zadania zmian ilościowych, a co za tym idzie również zmian kosztów jednostkowych poszczególnych elementów systemu monitoringu wizyjnego (przy zachowaniu wysokości łącznego wynagrodzenia za realizację całego przedmiotu umowy), nie aneksowała z wykonawcą umowy usługi nr GKPiB.7011.3.2023.KO, przy czym zgodnie z treścią:

- § 1 ust. 2 niniejszej umowy cyt.: „*Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie numer 1/11/2023 z dnia 6.11.2023*”,

- § 8 ust. 1 niniejszej umowy cyt.: „*zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności*”.

W tej sytuacji należy zwrócić uwagę, iż nieprecyzyjne zapisy w zawieranych umowach, brak aneksowania wprowadzanych zmian, mogą przyczyniać się do braku rozliczalności zadania,

utrudniać kontrolę wykonania zadania i mogą prowadzić do ewentualnych nadużyć.

II. *Brak pełnego opisu na dokumentach finansowych*

Przedłożone do kontroli dokumenty finansowe nie zawierały w opisie podziału wydatków ze względu na źródło finansowania – podziału na koszt sfinansowany środkami pochodzącymi z dotacji oraz z zabezpieczonego na zadanie wkładu własnego. Ponadto na fakturze VAT nr 10/12/2023 przy pieczęcie „*Dokonanie wstępnej kontroli operacji gospodarczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych*” oraz przy dekretacji, brak jest podpisu osoby uprawnionej.

III. *Błędy w opisach na dokumentacji środka trwałego*

Przedłożone do kontroli dokumenty potwierdzające wprowadzenie środka trwałego na stan Gminy Mniów, tj. dokument OT oraz karta środka trwałego zawierają błędny opis obiektu, a mianowicie: „*Wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Mniów*” oraz „*monitoring sieci wodociągowej*”.

IV. *Realizacja działań informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z późn. zm.).*

Gmina Mniów nie wypełniła obowiązku wynikającego z:

- a) § 2 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia dotyczącego obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej na temat dofinansowania realizowanego projektu z budżetu państwa. Wygląd i miejsce umieszczenia tablicy określa § 5 rozporządzenia.
- b) § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia dotyczącego obowiązku zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej. Informacje zamieszczane na stronie Urzędu Gminy nie były zgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym sprawozdaniu z kontroli wnoszę o:

1. **Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej** na temat źródła pochodzenia otrzymanych środków finansowych, zgodnej z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r.*

Zalecenia i wnioski

w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

2. **Dokonanie uzupełnienia w treści opisu faktur** – wskazanie źródła finansowania oraz uzupełnienie brakujących podpisów.
3. **Dokonanie korekty opisu obiektu wprowadzanego do ewidencji środków trwałych.**
4. **Zwiększenie nadzoru** nad realizacją działań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i zapewnienie poprawności i przejrzystości przygotowywanej dokumentacji.

O sposobie wykorzystania uwag i wniosków zawartych w niniejszym sprawozdaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Świętokrzyskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Pouczenie:

Reasumując powyższe ustalenia, informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust 5 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska; nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. Ewentualne zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

